



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
UFFICIO STAMPA



Comunicato stampa n. 61/2013

BANANINA: LA PROVINCIA EMANA UN NUOVO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Apertura al traffico prevista la metà di giugno.

Sono iniziati da 15 giorni i lavori di interconnessione della Variante alla SP2 Monza -Trezzo soprannominata Bananina alla tangenziale Est e alla viabilità locale della via Trento della strada provinciale 45 per Villasanta; a seguito delle condizioni metereologiche che hanno causato il ritardo di alcuni giorni nell'esecuzione dei lavori la Provincia di Milano ha emanato un nuovo cronoprogramma che posticipa la chiusura della prima fase e l'inizio della seconda fase di lavori per poi programma l'apertura al traffico della strada per la metà del mese di giugno.

Da evidenziare nel dettaglio del cronoprogramma della Provincia prevede per il 27 maggio a fine della prima fase dei lavori. Dal giorno successivo partiranno i cantieri della seconda fase in particolare i lavori di realizzazione della rampa della tangenziale lato Lecco e il collegamento con la SP45 e la strada per Concorezzo. Contemporaneamente partiranno la realizzazione della pista ciclopedonale.

In ultimo le operazioni di smantellamento dei cantieri e del campo base di via del Buraghino si completeranno venerdì 28 giugno.

Da ricordare infine che il cronoprogramma potrebbe subire delle variazioni a causa delle condizioni metereologiche che con l'avvicinarsi della bella stagione non dovrebbero creare importanti intoppi alla tabella dei lavori.

Vimercate, 15 maggio